

NOTAT

Dato: 8. september 2026

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Udbudsplan for større og principielle udbud

Nærværende notat giver et overblik over kommende års "større og principielle udbud", der her er defineret som de udbud, der har et omfang, der forudsætter EU-udbud.

Tjenesteydelser og vareindkøb, der har en kontraktværdi, der overstiger den såkaldte tærskelværdi på 1.611.360 kr., skal i EU-udbud. Tærskelværdien for bygge- og anlægsarbejder er 40.313.840 kr.

Tidsplanen for de enkelte udbud kan være forskellig, afhængig af f.eks. udbudsform og udbuddets kompleksitet. Ved offentlige udbud skal udbudsmaterialet være færdiggjort og skal offentliggøres allerede samtidig med, at udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Udbudsprocessen skal være gennemført og kontrakt underskrevet i så god tid, at entreprenøren kan nå at forberede kontraktstarten. For opgaver, der forudsætter nyt materiel med leveringstid samt planlægningstunge opgaver kan det ofte være hensigtsmæssigt, at kontrakten kan underskrives et halvt og i nogle tilfælde op til halvandet år før opgavestart.

Reno Djurs' offentlige EU-udbud følger typisk denne tidsplan:

Aktivitet	Ca. antal dage
Udarbejdelse af udbudsmaterialet	30-90
Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse	0
Tilbudsudarbejdelse/tilbudsfrist	30-50
Evaluerings	10-20
Dokumentation fra den "umiddelbare vinder"	21
Tildelingsbeslutning og Standstill	12
Kontrakt	0
Entreprenørens forberedelsestid inden kontraktstart	30-550

Selve udbudsprocessen fra udbudsbekendtgørelse til kontraktunderskrivelse tager således typisk i størrelsesordenen 80 – 100 dage efter, at udbudsmaterialet er udarbejdet. Såfremt et udbud kræver særlige forudgående undersøgelser og planlægning, skal der afsættes fornøden tid hertil, forud for udarbejdelse af udbudsmaterialet.

De enkelte opgaver beskrives i udbudsmaterialet i overensstemmelse med de politiske ønsker jf. f.eks. affaldsplanen – og i øvrigt jf. de principper for udbud, der er fremlagt sammen med nærværende notat.

Nedenfor er angivet oversigt over ydelser, der indenfor de næste år skal (gen)udbydes i EU-licitation.

Prøvetagning og analyser (udbud pågår)	
Nuværende kontraktholder	Højvang Laboratorier A/S
Kontraktudløb for nuværende kontrakt	31. December 2026
Kontraktstart, ny kontrakt	1. januar 2027
Kontraktudløb	31. december 2028
Mulighed for forlængelse til	Tre år frem til 31. december 2031
Årlig kontraktværdi (Samlet kontraktværdi)	1,2 mio. kr. ekskl. moms) (6,0 mio. kr. ekskl. moms)

Tømning af bundfældningstanke	
Nuværende kontraktholder	Marius Pedersen A/S (tidligere Djursland Kloak Service ApS)
Kontraktstart	1. januar 2025
Udløb og mulighed for forlængelse	Kontrakten er forlænget til 31. december 2027, og kan ikke forlænges yderligere.
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. januar 2028
Anslået årlig kontraktværdi, samlet	4,6 mio. kr. ekskl. moms for de tre kontrakter
Kontraktindgåelse (ny) senest	Medio 2027
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	Forår 2027
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2026

Tømning af olie- og benzinudskillere, fedtudskillere og samletanke	
Nuværende kontraktholdere	Samletanke og olie- og benzinudskillere: Marius Pedersen A/S (tidligere Djursland Kloak Service ApS) Fedtudskillere: Norva 24 A/S
Kontraktstart	1. januar 2023
Udløb og mulighed for forlængelse	De tre kontrakter er forlænget til 31. december 2027, og kan ikke forlænges yderligere.
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. januar 2028
Anslået årlig kontraktværdi, samlet	1,7 mio. kr. ekskl. moms for de tre kontrakter
Kontraktindgåelse (ny) senest	Medio 2027
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	Forår 2027
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2026

Kørsel med affald fra genbrugsstationer og Glatved	
Nuværende kontraktholder	Rygaard Transport A/S
Kontraktstart	1. januar 2023
Udløb og mulighed for forlængelse	Kontrakten er forlænget til 31. december 2027, og kan ikke forlænges yderligere.
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. januar 2028
Anslået årlig kontraktværdi	12,9 mio. kr. ekskl. moms
Kontraktindgåelse (ny) senest	Medio 2027
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	Forår 2027
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2026

Tømning af kuber og nedgravede affaldssystemer (krantømninger)	
Nuværende kontraktholder	Verdis A/S
Kontraktstart	1. maj 2023
Udløb og mulighed for forlængelse	Kontrakten er forlænget til 7. januar 2028, og kan ikke forlænges yderligere.
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	8. januar 2028
Anslået årlig kontraktværdi	2,2 mio. kr. ekskl. moms
Kontraktindgåelse (ny) senest	Medio 2027
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	Forår 2027
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2026

Afsætning af imprægneret/udendørs træ	
Nuværende kontraktholder	Norrecco A/S
Kontraktstart	1. november 2023
Udløb og mulighed for forlængelse	Kontrakten udløber 31. oktober 2027, men kan inden ordinært kontraktudløb opsiges med 12 måneders varsel. Kontrakten kan ikke forlænges.
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. november 2027
Anslået årlig kontraktværdi	1,3 mio. kr. ekskl. moms
Kontraktindgåelse (ny) senest	Medio 2027
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	Forår 2027
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2026

Afsætning af forbrændingseget affald	
Kontraktholdere	Nordværk A/S (Restaffald) Kredsløb A/S (Brændbart fra genbrugsstationer)
Kontraktstart	1. juli 2025
Kontraktudløb	30. juni 2027
Mulighed for forlængelse til	Op til 3 år frem til 30. juni 2030
Frist for option om forlængelse	Senest 31. december 2026
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	7,8 mio. kr. ekskl. moms (39 mio. kr. ekskl. moms)
Hvis kontrakter ikke forlænges:	
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. juli 2027
Kontraktindgåelse (ny) ved udløb af nuværende kontrakt 30. juni 2027	1. maj 2027 (2 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. februar 2027 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2026
Overvejelser om kontraktforlængelse	Se særskilt notat herom

Indsamling af dagrenovation og genanvendelige materialer i beholdere på 2 og 4 hjul	
Kontraktholdere	Verdis A/S (2 entrepriser, A og B) Brdr. Fisker I/S (2 entrepriser, C og D)
Kontraktstart	1. januar 2023 (entrepriser A, C og D) 1. maj 2023 (entreprise B)
Kontraktudløb	7. januar 2029
Mulighed for forlængelse til	Op til 2 år frem til 5. januar 2031
Frist for option om forlængelse	Senest 7. juli 2028
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	63 mio. kr. ekskl. moms (507 mio. kr. ekskl. moms)
Hvis kontrakter <u>ikke</u> forlænges:	
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	8. januar 2029
Kontraktindgåelse (ny) ved udløb af nuværende kontrakt 7. januar 2029	1. juli 2027 (18 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. april 2027 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2026
Overvejelser om kontraktforlængelse	Se særskilt notat herom

Sortering, overdragelse og afsætning af papir, pap og tekstilaffald fra henteordning (Fælles for Reno Djurs, Favrskov og Kredslob)	
Kontraktholder	Stena Recycling A/S 2 delkontrakter: 1) sortering og overdragelse samt 2) afsætning af tekstilaffald
Kontraktstart	1. oktober 2025
Kontraktudløb (efter første forlængelse)	30. juni 2027
Mulighed for forlængelse til	Op til 2 år frem til 31. december 2028
Frist for option om forlængelse	Senest 31. december 2026
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	3,6 mio. kr. ekskl. moms (11,7 mio. kr. ekskl. moms)
Hvis kontrakter ikke forlænges (forlængelse skal ske for alle ordregi- vere):	
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud star- ter	1. juli 2027
Kontraktindgåelse (ny) ved udløb af nuvæ- rende kontrakt 30. juni 2027	1. maj 2027 (2 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. februar 2027 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyn- des senest	Ultimo 2026
Overvejelser om kontraktforlængelse	Se særskilt notat herom

Afsætning af miljøkasser til farligt affald fra henteordning (Fælles for Reno Djurs, Renosyd, Kredsløb, Favrskov og Silkeborg)	
Kontraktholder	Marius Pedersen A/S
Kontraktstart	1. maj 2023
Kontraktudløb	31. august 2027
Mulighed for forlængelse til	Op til 2 år frem til 31. august 2029
Frist for option om forlængelse	Senest 31. maj 2027
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	2,7 mio. kr. ekskl. moms (17,4 mio. kr. ekskl. moms)
Hvis kontrakter ikke forlænges (forlængelse skal ske for alle ordregi- vere):	
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud star- ter	1. september 2027
Kontraktindgåelse (ny) ved udløb af nuvæ- rende kontrakt 31. august 2027	1. maj 2027 (3 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. februar 2027 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyn- des senest	Ultimo 2026
Overvejelser om kontraktforlængelse	Se særskilt notat herom

Behandling og afsætning af haveaffald	
Kontraktholder	Gemidan A/S
Kontraktstart	1. januar 2022
Kontraktudløb	31. december 2028 Kontrakten kan ikke forlænges yderligere.
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	1,8 mio. kr. ekskl. moms) (12,6 mio. kr. ekskl. moms)
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud star- ter	1. januar 2029
Kontraktindgåelse (ny)	1. oktober 2028 (3 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. juli 2028 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyn- des senest	Primo 2028

Afsætning af farligt affald fra genbrugsstationer	
Kontraktholder	Marius Pedersen A/S
Kontraktstart	1. januar 2025
Kontraktudløb	Kontrakten udløber 31. december 2028, men kan inden ordinært kontraktudløb opsiges med 6 måneders varsel. Kontrakten kan ikke forlænges.
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	1,6 mio. kr. ekskl. moms) (6,4 mio. kr. ekskl. moms)
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. januar 2029
Kontraktindgåelse (ny)	1. oktober 2028 (3 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. juli 2028 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Primo 2028

Afsætning af madaffald fra henteordning (Fælles for Reno Djurs, Renosyd, Kredsløb, Favrskov)	
Kontraktholder	HCS A/S
Kontraktstart	1. maj 2023
Kontraktudløb	31. december 2029
Mulighed for forlængelse til	Op til 2 år frem til 31. december 2031
Frist for option om forlængelse	Senest 30. juni 2029
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	2,3 mio. kr. ekskl. moms (19,9 mio. kr. ekskl. moms)
Hvis kontrakter ikke forlænges (forlængelse skal ske for alle ordregivere):	
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. januar 2030
Kontraktindgåelse (ny) ved udløb af nuværende kontrakt 30. juni 2027	1. maj 2029 (8 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. februar 2029 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2028
Overvejelser om kontraktforlængelse	Ingen overvejelser endnu

Afsætning af hård plast fra genbrugsstationer	
Kontraktholder	Posibi/Damifo A/S
Kontraktstart	1. september 2024
Kontraktudløb	Kontrakten udløber 31. august 2028, men kan inden ordinært kontraktudløb opsiges med 6 måneders varsel. Kontrakten kan ikke forlænges.
Samlet årlig kontraktværdi (samlet kontraktværdi)	0,8 mio. kr. ekskl. moms (3,2 mio. kr. ekskl. moms)
Ny entrepriseperiode efter nyt udbud starter	1. september 2028
Kontraktindgåelse (ny)	1. maj 2028 (4 måneder før start)
Udbudsbekendtgørelse og -materiale klar senest	1. februar 2028 (3 måneder før kontraktindgåelse)
Forberedelse af udbudsmateriale påbegyndes senest	Ultimo 2027

Herudover planlægges udbud af entreprenør/gartnerydelser og containervedligehold – evt. som EU-udbud.